



Αριθ. Απόφασης 125/2019

Π ε ρ ί λ η ψ η Θ έ μ α τ ο ς
Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
παραποτάμιας περιοχής στον
οικισμό Τύριας Τ.Κ Μπαουσιών» την
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17^ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 27^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 7436/380/23-09-2019 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους των Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Πρόεδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «21» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «20» μέλη, ήτοι:

Παρόντες

1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ)
4. ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)
7. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
10. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 125/2019

Απόντες

1. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

12. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
17. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο Χορέβας Σταύρος Προϊστάμενος Δ/σης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης, ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης και η Ζαρκαλή Ευφροσύνη Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού του Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι **Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Αρτοπούλας** (Παπαδόπουλος Θεοχάρης), **Ασπροχωρίου** (Μπέλλος Αναστάσιος), **Αχλαδέων** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Βαρλαάμ**(Ρίζος Βασίλειος), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Δραγοψάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δραμεσιών** (Παπαθωμάς Γεώργιος), **Δωδώνης** (Μπούκας Δημήτριος) **Ελάφου** (Δημάκης Λάζαρος), **Επισκοπικού** (Ντάφλος Αναστάσιος), **Ζωτικού** (Γάκος Νικόλαος), **Θεριακησίου** (Μόσχος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Παπαιωάννου Κωνσταντίνος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κρυφοβού** (Ανδρούτσος Αλέξανδρος), **Κωστανιανής** (Τσάλης Παύλος), **Λίππας** (Ντάσιος Χρήστος), **Μαντείου** (Μπράχος Βασίλειος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μελιγγών** (Βραζέλης Παναγιώτης), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μπεστιάς** (Κωστάκης Ευάγγελος), **Παρδαλίτσας**(Πανατζής Κωνσταντίνος), **Πεντολάκκου** (Κόκκαλης Κωνσταντίνος), **Πέρδικας** (Ζιάκκας Κωνσταντίνος), **Πλατανίων** (Παππιάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Τάσης Αντώνιος), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Ντάφλος Δημήτριος), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Ψήνας** (Βασιλειάδης Θεόδωρος)

ενώ απόντες ήταν οι **Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Αγίου Νικόλαου** (Νούσης Άρης), **Άρδοσης** (Αντέλλης Παύλος), **Βαργιάδων** (Μπούτζιας Χρήστος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Κουκλεσίου** (Αποστόλου Χρήστος), **Μυροδάφνης** (Γαρούφης Νικόλαος), **Παλαιοχωρίου – Μποτσαρη** (Μπότσαρης Ανδρέας), **Πεστών** (Νάσιας Αλέξανδρος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σιστρουνίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος), **Σκλίβανης** (Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος), **Τερόβου** (Πανούλας Δημήτριος).

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ΜΥΡΟΔΑΦΝΗΣ κ. ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΟΥΛΙΑΣΤΗΣ κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ κ. ΜΠΟΥΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κ. ΝΟΥΣΗΣ ΑΡΗΣ και ΑΡΔΟΣΗΣ κ. ΑΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ προσήλθαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα και της σχετικής συζήτησης που ακολούθησε.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του δέκατου πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το **9^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ κ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.8 του Ν. 4555/2018**, έδωσε το λόγο στον Ναούμ Γεώργιο – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε - Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Το θέμα αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^ο ΠΚΤΝΜΕ Εργασιών του έργου : **«Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύριας Τ.Κ Μπαουσιών»** Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την **ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ»**

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικείμενου της εργολαβίας (περιληπτικά)

α) Αρχικό (συμβατικό) αντικείμενο :

Η παρούσα Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στην ανάπτυξη και διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στην παραποτάμια περιοχή στον οικισμό Τύριας Τ.Κ. Μπαουσιών, Δήμου Δωδώνης και διακρίνεται σε δύο τμήματα:

- ΤΜΗΜΑ Α: τεμάχιο 202 διανομής Μπαουσιών έτους 1963.
- ΤΜΗΜΑ Β: τεμάχιο 203 (Ε1), διανομής Μπαουσιών έτους 1963.

β) Αντικείμενο σύμφωνα με τον 1^ο ΑΠΕ

Το αντικείμενο του έργου στον παρόντα ΑΠΕ παραμένει το ίδιο όσον αφορά στα κύρια χαρακτηριστικά του υπό διαμόρφωση πάρκου αναψυχής, τροποποιείται δε, ως προς τα εξής:

1. Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε και περιλαμβάνει την μερική ανάλυση των απρόβλεπτων δαπανών, τόσο για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της μελέτης, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της μορφής του έργου, όσο και για την προσθήκη νέων εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του. Το τελικό συμβατικό ποσό δεν μεταβάλλεται.

2. Η ανάγκη προσθήκης νέων εργασιών προέκυψε ως εξής:

A. Τροποποιήσεις άρθρων μελέτης

- Στη μελέτη στο άρθρο Α.Τ. «56 Πλακόστρωση με κυβόλιθους» περιλαμβάνονται κυβόλιθοι διαστάσεων 10x10x10cm και 10x20x10cm. Μετά από έρευνα στο Ελληνικό εμπόριο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προς διάθεση κυβόλιθοι τέτοιων διαστάσεων, όσον αφορά στο πάχος τους. Αντ' αυτού διατίθενται κυβόλιθοι διαστάσεων 10x10x6cm και 10x20x6cm. Δεδομένου ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για πάρκο αναψυχής από το οποίο δεν θα διέρχονται οχήματα και δεν θα υπάρχουν άλλα βαριά φορτία, η χρήση κυβόλιθων μικρότερου πάχους δεν θα έχει επίπτωση στην ασφάλεια κατά τη χρήση της κατασκευής. Για το λόγο αυτό

τροποποιείται το άρθρο αυτό μόνο ως προς την περιγραφή του πάχους κυβολίθων διατηρώντας όλα τα άλλα στοιχεία του άρθρου και ως προς τη διαφορά στην τιμή λόγω μειωμένου πάχους.

- Τροποποιείται το άρθρο Α.Τ. 84 «Ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας 500x500x40mm για ύψος πτώσης έως 130cm». Τα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη έχουν προδιαγραφές παλαιότερων νομοθεσιών και προτύπων που πλέον δεν γίνονται αποδεκτές για την πιστοποίηση της παιδικής χαράς σύμφωνα με το πρότυπο EN1176. Το νέο πρότυπο EN1177 και EN1176:2017 προδιαγράφει ότι το ανακυκλωμένο καουτσούκ (SBR) δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον χρήστη διότι περιέχει πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως καρκινογόνοι. Αντ' αυτού τα νέα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια θα έχουν στην τελική τους επιφάνεια ελαστικό (EPDM) το οποίο είναι απαλλαγμένο από πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες. Για το λόγο αυτό τροποποιείται το άρθρο Α.Τ. 84 τόσο ως προς την περιγραφή του, όσο και ως προς την τιμή του (αύξηση τιμής) δεδομένου ότι το νέο υλικό είναι πιο ακριβό.
- Τροποποιείται το άρθρο Α.Τ. 58 «Αντιολισθηρή στρώση από ένχρωμο (πράσινο) ασφαλτικό σκυρόδεμα συμπυκνωμένου πάχους 4εκ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου χωρίς ασφαλτένια» Στο άρθρο αυτό της μελέτης, ενώ η περιγραφή του παραπέμπει στην κατασκευή κόκκινου χρώματος ασφάλτου (εφόσον περιέχει στερεά ορυκτά οξείδια), εκ παραδρομής έχει γραφτεί το χρώμα πράσινο. Επομένως το άρθρο αυτό (ΑΤ 58) τροποποιείται τόσο ως προς την περιγραφή του όσο και ως προς την τιμή του (αύξηση τιμής) δεδομένου ότι το υλικό είναι πιο ακριβό.
- Τροποποιείται το άρθρο Α.Τ.59 «Σύστημα εξωτερικού δαπέδου συνθετικής ξυλείας (WPC)» Το άρθρο αυτό τροποποιείται ως προς πάχος των σανίδων από WPC, το οποίο από 3,00cm που αναγράφεται στη μελέτη μεταβάλλεται σε 2,50cm. Επίσης μεταβάλλεται ο χρόνος εγγύησης καθότι από έρευνα στο εμπόριο προέκυψε ότι δεν υπάρχει εταιρία που να δίνει εγγύηση 10 έτη. Η νέα εγγύηση ορίζεται στα 5 έτη. Το άρθρο αυτό (ΑΤ 59) τροποποιείται τόσο ως προς την περιγραφή του όσο και ως προς την τιμή του (μείωση τιμής) δεδομένου ότι το υλικό είναι πιο οικονομικό.

B. Εισαγωγή νέων άρθρων

- Εισαγωγή νέου άρθρου «Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220 ή 360. Σωληνώσεις DN/OD 125mm. (ΝΑΥΔΡ 12.33.04).» Το υλικό αυτό εισάγεται διότι κρίνεται πιο κατάλληλο για την τοποθέτησή του στο έργο λόγω ποιότητας υλικού (PE), σε σχέση με τους αντίστοιχες σωλήνες αποστράγγισης διάτρητους από PVC-U, SDR 41, DN 125mm, οι οποίοι υπήρχαν στην αρχική μελέτη και οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σε ένα πολύ μικρό τμήμα του έργου.
3. Όσον αφορά σε άρθρα που υπάρχουν αυξομειώσεις ισχύουν τα εξής:
- Α.Τ. 15,
Μείωση της ποσότητας λόγω νέου υλικού «Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220 ή 360. Σωληνώσεις DN/OD 125mm. (ΝΑΥΔΡ 12.33.04).» ως άνω
 - Α.Τ. 40, Α.Τ. 69

Αύξηση ποσότητας για αρτιότερη κατασκευή των στεγασμένων στοιχείων της μελέτης (κίосκια)

- Σε όλα τα υπόλοιπα άρθρα της μελέτης δεν προκύπτει μεταβολή

4. Λογιστικό λάθος

Από την αρχική μελέτη προκύπτει λογιστικό λάθος ίσο με -1,65€ το οποίο εισάγεται στον παρόντα ΑΠΕ και έτσι τακτοποιείται λογιστικά το σύνολο.

2. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (Κωδικός ΟΠΣ 50001611) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» Ενάρθρος 2017ΣΕ27510096

3. Μελέτη

Η μελέτη με αρ 15/2016 θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωδώνης και εγκρίθηκε με την Αρ.148/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης προϋπολογισμού 715.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

4. Δημοπρασία

Η δημοπρασία έγινε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αρ ΕΣΗΔΗΣ 70867).

Το έργο εκτελείται με εργολαβία από την εταιρία Νάκος Κων/νος & ΣΙΑ ΙΚΕ, σύμφωνα με την αριθ. 82/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση πρακτικού ΙΙ της Δημοπρασίας), με μέση έκπτωση 46,75% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

5. Συμφωνητικό

Το συμφωνητικό, με αρ.πρωτ. 6149/125/29-8-2018, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Δωδώνης και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρεία Νάκου Κων/νου την 29^η Αυγούστου 2018 για ποσό 380.705,32 € με τον ΦΠΑ (24%).

6. Προθεσμίες

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση είναι η 23/08/2019 .

Μέχρι σήμερα , έχει κατασκευαστεί περίπου το 15% του έργου.

7. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός, και συντάχθηκε σύμφωνα με τα ΠΠΑΕ που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, τις προμετρήσεις της μελέτης και τις προμετρήσεις που συνοδεύουν τον ΑΠΕ για τις διαφοροποιημένες ποσότητες εργασιών.

7.1 Με τον παρόντα ΑΠΕ παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες συμβατικές λόγω των αναγκών του έργου (όπως αυτές παρουσιάστηκαν ως άνω) και με τις οποίες δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. Κατόπιν των παραπάνω συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ.

7.2 Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	265.104,39
Απρόβλεπτα	39.461,04
Λογιστικό λάθος	-1,65
αναθεώρηση	2.456,64
ΣΥΝΟΛΟ	307.020,42
Φ.Π.Α. (24%)	73.684,90
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	380.705,32

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016,

περιλαμβάνει την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, τόσο από καταστάσεις που δεν ήταν γνωστές ή δεν μπορούσαν να διαγνωστούν και προμετρηθούν στη φάση της μελέτης του έργου, όσο και για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης, Οι επί έλασσον δαπάνες των ομάδων, δεν υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο του 20% των συμβατικών αντιστοίχων και το 10% της σύμβασης, σύμφωνα με το Ν. 3481/2006 όπως ισχύει.

Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 380.705,32 € με ΦΠΑ και (307.020,42 € χωρίς ΦΠΑ).

Ο Παρών Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση της εγκεκριμένης δαπάνης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 12 της συνεδρίασης της 27-09-2019, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, όπως επίσης τις παρατηρήσεις του για την ποιότητα του έργου και για τον χρόνο κατασκευής του και ολοκλήρωσης του κατέθεσε και ο κ. Δήμαρχος ο οποίος γνωστοποίησε στο σώμα και έγγραφο ελληνικής εταιρείας που κατασκευάζει κυβόλιθους ότι υπάρχει στο ελληνικό εμπόριο ο κυβόλιθος στις διαστάσεις που ανέφερε ο κ. προϊστάμενος της Τεχνικής υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει, και ζήτησε να περιληφθεί στην απόφαση η παρατήρηση «...ότι θα πρέπει να εξαντληθούν οι προσπάθειες, δεδομένο ότι υπάρχει ήδη έγγραφο ότι βρίσκεται τέτοιος κυβόλιθος, πριν επιλεγεί εντέλει, γιατί δε διαπιστώνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στη τιμή, να επιλεγεί τουλάχιστον κυβόλιθος οκτώ εκατοστών, εάν τελικά τους κοστίζουν ακριβά 10Χ10Χ10.» και κλείνοντας την συζήτηση η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνέχεια κάλεσε Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. Ναούμ Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, και το σχετικό έγγραφο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Δωδώνης με θέμα την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου και τον φάκελο του έργου.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: **«Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύριας Τ.Κ Μπαουσιών»** Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την **ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ»** και ο οποίος σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας και διευθύνουσας υπηρεσίας (τεχνική υπηρεσία Δήμου Δωδώνης) με αντικείμενο την παρούσα εργολαβία είναι τακτοποιητικός, και συντάχθηκε σύμφωνα με τα ΠΠΑΕ που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, τις προμετρήσεις της μελέτης και τις προμετρήσεις που συνοδεύουν τον ΑΠΕ για τις διαφοροποιημένες ποσότητες εργασιών. Με τον παρόντα ΑΠΕ παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες συμβατικές λόγω των αναγκών του έργου (όπως αυτές

παρουσιάστηκαν ως άνω) και με τις οποίες δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

2. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε& 1ο ΠΚΤΝΜΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, περιλαμβάνει την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, τόσο από καταστάσεις που δεν ήταν γνωστές ή δεν μπορούσαν να διαγνωστούν και προμετρηθούν στη φάση της μελέτης του έργου, όσο και για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης, Οι επί ελασσον δαπάνες των ομάδων, δεν υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο του 20% των συμβατικών αντιστοίχων και το 10% της σύμβασης, σύμφωνα με το Ν. 3481/2006 όπως ισχύει με συνολικό ποσό δαπάνης των **380.705,32 €** με ΦΠΑ και (307.020,42 € χωρίς ΦΠΑ) χωρίς να παρουσιάζεται διαφοροποίηση της εγκεκριμένης δαπάνης.

Με την προϋπόθεση του Δημάρχου ότι θα εξαντληθούν οι προσπάθειες, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη έγγραφο ότι βρίσκεται τέτοιος κυβόλιθος, πριν επιλεγεί εντέλει, γιατί δε διαπιστώνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στη τιμή, να επιλεγεί τουλάχιστον κυβόλιθος οκτώ εκατοστών, εάν τελικά τους κοστίζουν ακριβά 10Χ10Χ10.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) δήλωσε κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ για τους λόγους που αναλυτικά ανέφερε στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και η οποία έχει αναλυτικά καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ κ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ.

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **125/2019**.

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
(Τ.Σ.Υ)
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Τα Μέλη
(Τ.Υ)
Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ